



รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

(เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568)
เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (รอบ 6 เดือน)

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ปรับปรุงเวทีห้องประชุมเทศบาลตำบลโยนก	เวทีขนาด 9*3 เมตร จำนวน 2 ห้อง ปริมาณงานสังเขป ประกอบด้วยงานโครงสร้างผนังเวที งานตกแต่งผนังเวที และระบบไฟส่องเวที	166,229	ม.ค.-ก.ย.68	-	✓	-	0	
2	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 บ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3	ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	68,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 บ้านสันตันเปา หมู่ที่ 6	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	482,500	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร ร่องเหย่ง บ้านสัน ธาตุใหม่พัฒนา หมู่ที่ 9	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย กว่า 720.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	392,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
5	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายกู๋เต้า - ดอยศรี แก้ว บ้านกู๋เต้า หมู่ที่ 3	ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 205.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 820.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	447,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	-
6	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์บ้าน ดอยจัน หมู่ที่ 1	อาคารกว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00 เมตร จำนวน 1 หลัง	294,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
7	เทลานคอนกรีตเพื่อ ตากพืชผลทางการ เกษตรบ้านร่องบง หมู่ที่ 2	ลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 1,200.00 ตาราง เมตร หนา 0.10 เมตร	420,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
8	ติดตั้งตู้โชว์กระจก แบบติดผนัง	ตู้ขนาดกว้าง 4.20 เมตร สูง 1.80 เมตร ลึก 0.40 เมตร ด้านในแบ่งเป็นชั้น จำนวน 1 ตู้	40,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
9	ก่อสร้างรางระบาย น้ำคอนกรีตเสริม เหล็กเข้าพื้นที่ การเกษตร บ้านโค้ง งาม หมู่ที่ 7	รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป ตัวยู กว้าง 0.50 เมตร ลึก 0.40 เมตร หนา 0.08 เมตร ยาว 300.00 เมตร พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 0.40 เมตร จำนวน 20 ท่อน	328,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
10	เทลานคอนกรีตเพื่อ ตากพืชผลทางการ เกษตร บ้านสันธาตุ หมู่ที่ 4	ลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 964.00 ตาราง เมตร หนา 0.10 เมตร	338,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
11	วัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ บริการสาธารณะในพื้นที่ เช่น ทราย อิฐ หิน ลูกกรัง ฯลฯ	60,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	54,800	
12	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใน การปฏิบัติงานและบริการ สาธารณะ เช่น สายไฟ หลอดไฟ ฯลฯ	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	17,375	
13	ปรับปรุงลาน คอนกรีตภายใน สุสาน บ้านดอยงาม หมู่ที่ 8	ลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 212.00 ตาราง เมตร หนา 0.10 เมตร	182,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	
14	ปรับปรุงภูมิทัศน์ เสริมตลิ่งหนองหล่ม บ้านทุ่งฟ้าฮ่ามหมู่ที่5	ความยาวเสริมตลิ่ง 1,000.00 เมตร	388,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	0	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
15	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ 116-45 ซอยบ่อขยะ หมู่ที่ 2	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 370.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย กว่า 1,480.00 ตร.ม. ชนิด ไม่มีไหล่ทาง	796,000	ต.ค.67-มี.ค.68	✓	-	-	680,000	
16	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง ชร.ถ 116-100 ซอย 12 (สายดอยหนองคัน) หมู่ที่ 4	ถนน คสล. กว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย กว่า 2,500.00 ตาราง เมตร ชนิดมีไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร	1,405,300	ต.ค.67-มี.ค.68	✓	-	-	1,210,000	
17	ก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าพื้นที่การเกษตร นาปงกลาง หมู่ที่ 9	ถนน คสล. กว้าง 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมี พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย กว่า 2,000.00 ตาราง เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง	1,116,500	ต.ค.67-มี.ค.68	✓	-	-	940,000	
18	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน บ้าน ทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5	ท่อประปา PVC Ø2" ขึ้น 8.5 จำนวน 713 ท่อน และท่อประปา PVC Ø3" ขึ้น 8.5 จำนวน 610 ท่อน	823,000	ต.ค.67-มี.ค.68	✓	-	-	678,900	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
19	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (งาน ติดตั้งถังแชมเปญ) บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7	ติดตั้งถังแชมเปญขนาด 10 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง สนิม และถังน้ำใสขนาด 20 ลบ.ม.	777,000	ต.ค.67-มี.ค.68	-	✓	-	-	ประกาศเชิญ ชวนไม่มีผู้ ยื่น/ระหว่าง การคัดเลือก
20	ปรับปรุงระบบ ประปาหมู่บ้าน (งาน วางท่อส่งน้ำประปา) บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7	ท่อประปา PVC Ø2" ขึ้น 8.5 จำนวน 889 ท่อน และท่อประปา PVC Ø3" ขึ้น 8.5 จำนวน 260 ท่อน	539,200	ต.ค.67-มี.ค.68	✓	-	-	458,000	-

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ทำบุญตักบาตรสวด มนต์สัจจ	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ก.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	-	
2	ประเพณีตานก๋วย สลากภัตร	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ต.ค.67	✓	-	-	1,296	
3	วันเข้าพรรษา	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ก.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	-	
4	วันมาฆบูชา	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ก.พ.68	✓	-	-	1,296	
5	วันวิสาขบูชา	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	พ.ค.68	✓	-	-	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
6	วันออกพรรษา	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ต.ค.67	✓	-	-	1,296	
7	ส่งเสริมการอนุรักษ์ การแต่งกายพื้นเมือง	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ม.ค.68	✓	-	-	1,296	
8	สวดมนต์ข้ามปี	ประชาสัมพันธ์โครงการ ให้กับประชาชนในพื้นที่	1,300	ม.ค.68	✓	-	-	1,296	
9	จัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบล โยนกและพื้นที่ใกล้เคียง	30,000	ม.ค.68	✓	-	-	30,000	
10	แข่งขันกีฬาศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กในเขต บริการเทศบาลตำบล โยนก	เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก เล็กในสังกัดเทศบาลตำบล โยนก	9,300	ธ.ค.67	✓	-	-	9,285	
11	วัสดุกีฬา	จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อ ให้บริการประชาชนสำหรับ การจัดบริการสาธารณะใน ตำบลโยนก	20,000	ก.ย.68	-	-	✓	-	
12	ประเพณีสืบทอด ทะเลสาบเชียงแสน	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนกและพื้นที่ใกล้เคียง	40,000	ม.ค.68	✓	-	-	40,000	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทางการศึกษาและการสาธารณสุข

3.1 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อุดหนุนค่าอาหาร กลางวันโรงเรียนในเขต เทศบาลตำบลโยนก	อุดหนุนอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน โรงเรียนสังกัดสพฐ.	2,024,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	933,800	
2	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	1. ค่าอาหารกลางวัน ในอัตรา มื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน 245 วัน (ทุกคน) 2. ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) ในอัตราคนละ 1,972 บาท (ทุกคน) 3. ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคน ละ 290 บาท (เฉพาะเด็ก 3-5 ปี) 4. ค่าอุปกรณ์การเรียนใน อัตราคนละ 200 บาท (เฉพาะ เด็ก 3-5 ปี) 5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ใน อัตราคนละ 325 บาท (เฉพาะ เด็ก 3-5 ปี) 6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ในอัตราคนละ 490 บาท (เฉพาะเด็ก 3-5 ปี)	738,684	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	330,020	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
3	วัสดุงานบ้านงานครัว	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลโยนก และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลโยนก	900,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	481,921	

3.2 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	สัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้า	ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลโยนก	38,100	ก.พ.-พ.ค.68	-	✓	-	-	
2	สืบสานพระราชปณิธาน สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัคราภิรมย์ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ยราชนารี	สตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่ ตำบลโยนก	30,000	พ.ค.-มิ.ย.68	-	-	✓	-	
3	ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์อัคราภิรมย์ กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติ ยราชนารี	ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับ ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	30,000	เม.ย.-พ.ค.68	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
4	อบรมหมอบูบ้าน ในพระราชประสงค์	อบรมให้ความรู้การดูแล สุขภาพและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน	30,000	มิ.ย.-ก.ค.68	-	-	✓	-	
5	เครื่องพ่นหมอกควัน	จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 1 เครื่อง	59,000	ม.ค.-ก.ย.68	-	-	✓	-	

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการศึกษา ของนักเรียน	ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่ จำเป็นในการศึกษาของ นักเรียนในพื้นที่ตำบล โยนก	30,000	พ.ค.-ก.ค.68	-	-	✓	-	

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ขับขีปลดภัยสร้าง วินัยจราจร	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	10,000	พ.ค.-ก.ค.68	-	-	✓	-	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	จัดตั้งและฝึกทบทวน สมาชิกอปพร.ตำบล โยนก	สมาชิกอปพร.ในพื้นที่ ตำบลโยนก	30,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	-	✓	-	
3	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้แก่ประชาชน ด้านการป้องกันและ ระวังอัคคีภัยไฟฟ้า หมอกควันและการ ป้องกันอุทกภัย แผ่นดินไหวดินโคลน ถล่ม	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	10,000	ก.พ.-เม.ย.68	-	-	✓	-	

4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า ชุมชน	กลุ่มอาชีพในพื้นที่และ ประชาชนที่สนใจ	15,000	พ.ย.ธ.ค.67	-	-	✓	-	
2	ฝึกอบรมการประกอบ อาชีพตำบลโยนก	กลุ่มอาชีพในพื้นที่และ ประชาชนที่สนใจ	15,000	มิ.ย.-ก.ค.68	-	-	✓	-	
3	ส่งเสริมและพัฒนา คุณภาพชีวิต	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	15,000	ก.พ.-มี.ค.68	-	-	✓	-	
4	ส่งเสริมเศรษฐกิจ พอเพียงตำบลโยนก	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	20,000	เม.ย.-มิ.ย.68	-	-	✓	-	

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

5.1 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน เนื่องมาจากสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี	อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชที่หา ยากในพื้นที่ตำบลโยนก	5,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	-	✓	-	

5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนากการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสียและมลภาวะ

(1) แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	ส่งเสริมการบริหาร จัดการขยะและการ จัดการน้ำเสียในชุมชน	ประชาชนในพื้นที่ตำบล โยนก	30,000	เม.ย.-พ.ค.68	-	-	✓	-	

6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร

6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
1	เลือกตั้งเทศบาลตำบล โยนก	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ เลือกตั้งผู้บริหารและ สมาชิกสภาท้องถิ่นตำบล โยนก	200,000	มี.ค. -พ.ค.68	-	✓	-	-	-

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิต ของโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับ (บาท)	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ (บาท)	หมายเหตุ
					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ		
2	จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ ร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับอำเภอ(อำเภอ เชียงใหม่)	องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้ง 7 แห่ง ในอำเภอเชียง แสน	20,000	ต.ค.67-ก.ย.68	-	✓	-	-	
3	ฝึกอบรมให้ความรู้แก่ คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้งและ เจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยประจำหน่วย เลือกตั้งในการออกเสียง ลงคะแนนสมาชิกสภา เทศบาลและ นายกเทศมนตรีตำบล โยนก	คณะกรรมการประจำ หน่วยเลือกตั้ง เทศบาล ตำบลโยนก จำนวน 8 หน่วย	50,000	พ.ค.68	-	-	✓	-	
4	ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ คุณธรรมจริยธรรมแก่ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาล	ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาลและพนักงาน เทศบาล	20,000	มี.ค.68	✓	-	-	19,800	
5	จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่	ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่ ตำบลโยนก	5,000	ม.ค.- มิ.ย.68	-	-	✓	-	