



---

**รายงานผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( รอบ 6 เดือน )**

**( เดือนตุลาคม 2567 - เดือนมีนาคม 2568 )  
เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย**

**แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ( รอบ 6 เดือน )**

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2567 - มีนาคม 2568)

เทศบาลตำบลโยนก อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์

1.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบปรมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|     |                                                           |                                                                                                                            |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                  |          |
| 1   | ปรับปรุงเวทีห้องประชุมเทศบาลตำบลโยนก                      | เวทีขนาด 9*3 เมตร จำนวน 2 ห้อง ปริมาณงานสังเขป ประกอบด้วยงานโครงสร้างผนังเวที งานตกแต่งผนังเวที และระบบไฟส่องเวที          | 166,229                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | ✓                        | -                      | 0                                |          |
| 2   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 5 บ้านกู่เต้า หมู่ที่ 3   | ถนน คสล.กว้าง 3.00 เมตร ยาว 41.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 123.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง  | 68,000                         | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                |          |
| 3   | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 6 บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 6 | ถนน คสล.กว้าง 4.00 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อยกว่า 760.00 ตารางเมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง | 482,500                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                           | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 4   | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เข้าพื้นที่การเกษตร<br>ร่องแย่ง บ้านสัน<br>ธาตุใหม่พัฒนา<br>หมู่ที่ 9 | ถนน คสล.กว้าง 4.00<br>เมตร ยาว 180.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย<br>กว่า 720.00 ตารางเมตร<br>ชนิดไม่มีไหล่ทาง | 392,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |
| 5   | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายกู๋เต้า - ดอยศรี<br>แก้ว บ้านกู๋เต้า<br>หมู่ที่ 3                  | ถนน คสล.กว้าง 4.00<br>เมตร ยาว 205.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า<br>820.00 ตารางเมตร<br>ชนิดไม่มีไหล่ทาง         | 447,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 | -        |
| 6   | ก่อสร้างอาคาร<br>อเนกประสงค์บ้าน<br>ดอยจัน หมู่ที่ 1                                                      | อาคารกว้าง 4.00 เมตร<br>ยาว 12.00 เมตร สูง 3.00<br>เมตร จำนวน 1 หลัง                                                                        | 294,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |
| 7   | เทลาคอนกรีตเพื่อ<br>ตากพืชผลทางการ<br>เกษตรบ้านร่องบง<br>หมู่ที่ 2                                        | ลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า 1,200.00 ตาราง<br>เมตร หนา 0.10 เมตร                                                                  | 420,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |
| 8   | ติดตั้งตู้ไขว้กระจก<br>แบบติดผนัง                                                                         | ตู้ขนาดกว้าง 4.20 เมตร<br>สูง 1.80 เมตร ลึก 0.40<br>เมตร ด้านในแบ่งเป็นชั้น<br>จำนวน 1 ตู้                                                  | 40,000                         | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                               | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                                                               |                                                                                                                                                    |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 9   | ก่อสร้างรางระบาย<br>น้ำคอนกรีตเสริม<br>เหล็กเข้าพื้นที่<br>การเกษตร บ้านโค้ง<br>งาม หมู่ที่ 7 | รางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูป<br>ตัวยู กว้าง 0.50 เมตร ลึก<br>0.40 เมตร หนา 0.08<br>เมตร ยาว 300.00 เมตร<br>พร้อมวางท่อ ค.ส.ล. 0.40<br>เมตร จำนวน 20 ท่อน | 328,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |
| 10  | เทลานคอนกรีตเพื่อ<br>ตากพืชผลทางการ<br>เกษตร บ้านสันธาตุ<br>หมู่ที่ 4                         | ลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า 964.00 ตาราง<br>เมตร หนา 0.10 เมตร                                                                           | 338,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |
| 11  | วัสดุก่อสร้าง                                                                                 | จัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อ<br>บริการสาธารณะในพื้นที่<br>เช่น ทราย อิฐ หิน ลูกกรัง<br>ฯลฯ                                                            | 60,000                         | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | ✓                        | -                      | 54,800                            |          |
| 12  | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ                                                                            | จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุใน<br>การปฏิบัติงานและบริการ<br>สาธารณะ เช่น สายไฟ<br>หลอดไฟ ฯลฯ                                                          | 20,000                         | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | ✓                        | -                      | 17,375                            |          |
| 13  | ปรับปรุงลาน<br>คอนกรีตภายใน<br>สุสาน บ้านดอยงาม<br>หมู่ที่ 8                                  | ลาน ค.ส.ล. ขนาดพื้นที่ไม่<br>น้อยกว่า 212.00 ตาราง<br>เมตร หนา 0.10 เมตร                                                                           | 182,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |
| 14  | ปรับปรุงภูมิทัศน์<br>เสริมตลิ่งหนองหล่ม<br>บ้านทุ่งฟ้าอำมหมู่ที่5                             | ความยาวเสริมตลิ่ง<br>1,000.00 เมตร                                                                                                                 | 388,000                        | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | 0                                 |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                       | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                        | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                       |                                                                                                                                                                     |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 15  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>รหัสสายทาง ชร.ถ<br>116-45 ซอยบ่อขยะ<br>หมู่ที่ 2                  | ถนน คสล. กว้าง 4.00<br>เมตร ยาว 370.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย<br>กว่า 1,480.00 ตร.ม. ชนิด<br>ไม่มีไหล่ทาง                         | 796,000                        | ต.ค.67-มี.ค.68        | ✓                      | -                        | -                      | 680,000                           |          |
| 16  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>รหัสสายทาง ชร.ถ<br>116-100 ซอย 12<br>(สายดอยหนองคัน)<br>หมู่ที่ 4 | ถนน คสล. กว้าง 5.00<br>เมตร ยาว 500.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย<br>กว่า 2,500.00 ตาราง<br>เมตร ชนิดมีไหล่ทาง 2<br>ข้างๆละ 0.50 เมตร | 1,405,300                      | ต.ค.67-มี.ค.68        | ✓                      | -                        | -                      | 1,210,000                         |          |
| 17  | ก่อสร้างถนน<br>คอนกรีตเสริมเหล็ก<br>เข้าพื้นที่การเกษตร<br>นาปงกลาง หมู่ที่ 9                         | ถนน คสล. กว้าง 4.00<br>เมตร ยาว 500.00 เมตร<br>หนา 0.15 เมตร หรือมี<br>พื้นที่รวมทั้งหมดไม่น้อย<br>กว่า 2,000.00 ตาราง<br>เมตร ชนิดไม่มีไหล่ทาง                     | 1,116,500                      | ต.ค.67-มี.ค.68        | ✓                      | -                        | -                      | 940,000                           |          |
| 18  | ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน บ้าน<br>ทุ่งฟ้าฮ่าม หมู่ที่ 5                                           | ท่อประปา PVC Ø2" ขึ้น<br>8.5 จำนวน 713 ท่อน<br>และท่อประปา PVC Ø3"<br>ขึ้น 8.5 จำนวน 610 ท่อน                                                                       | 823,000                        | ต.ค.67-มี.ค.68        | ✓                      | -                        | -                      | 678,900                           |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                   | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                  | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                 |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|
|     |                                                                                   |                                                                                               |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |                                                          |
| 19  | ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน (งาน<br>ติดตั้งถังแชมเปญ)<br>บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7  | ติดตั้งถังแชมเปญขนาด<br>10 ลบ.ม. พร้อมถังกรอง<br>สนิม และถังน้ำใสขนาด<br>20 ลบ.ม.             | 777,000                        | ต.ค.67-มี.ค.68        | -                      | ✓                        | -                      | -                                 | ประกาศเชิญ<br>ชวนไม่มีผู้<br>ยื่น/ระหว่าง<br>การคัดเลือก |
| 20  | ปรับปรุงระบบ<br>ประปาหมู่บ้าน (งาน<br>วางท่อส่งน้ำประปา)<br>บ้านโค้งงาม หมู่ที่ 7 | ท่อประปา PVC Ø2" ขึ้น<br>8.5 จำนวน 889 ท่อน<br>และท่อประปา PVC Ø3"<br>ขึ้น 8.5 จำนวน 260 ท่อน | 539,200                        | ต.ค.67-มี.ค.68        | ✓                      | -                        | -                      | 458,000                           | -                                                        |

## 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว

### 2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม             | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                             |                                                |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | ทำบุญตักบาตรสวด<br>มนต์สัจจ | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 1,300                          | ก.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 2   | ประเพณีตานก๋วย<br>สลากภัตร  | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 1,300                          | ต.ค.67                | ✓                      | -                        | -                      | 1,296                             |          |
| 3   | วันเข้าพรรษา                | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 1,300                          | ก.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 4   | วันมาฆบูชา                  | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 1,300                          | ก.พ.68                | ✓                      | -                        | -                      | 1,296                             |          |
| 5   | วันวิสาขบูชา                | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่ | 1,300                          | พ.ค.68                | ✓                      | -                        | -                      | -                                 |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                    | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบปรมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|     |                                                                    |                                                                                       |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                  |          |
| 6   | วันออกพรรษา                                                        | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่                                        | 1,300                          | ต.ค.67                | ✓                      | -                        | -                      | 1,296                            |          |
| 7   | ส่งเสริมการอนุรักษ์<br>การแต่งกายพื้นเมือง                         | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่                                        | 1,300                          | ม.ค.68                | ✓                      | -                        | -                      | 1,296                            |          |
| 8   | สวดมนต์ข้ามปี                                                      | ประชาสัมพันธ์โครงการ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่                                        | 1,300                          | ม.ค.68                | ✓                      | -                        | -                      | 1,296                            |          |
| 9   | จัดกิจกรรม<br>วันเด็กแห่งชาติ                                      | เด็กเยาวชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนกและพื้นที่ใกล้เคียง                                    | 30,000                         | ม.ค.68                | ✓                      | -                        | -                      | 30,000                           |          |
| 10  | แข่งขันกีฬาศูนย์<br>พัฒนาเด็กเล็กในเขต<br>บริการเทศบาลตำบล<br>โยนก | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็กในสังกัดเทศบาลตำบล<br>โยนก                            | 9,300                          | ธ.ค.67                | ✓                      | -                        | -                      | 9,285                            |          |
| 11  | วัสดุกีฬา                                                          | จัดซื้อวัสดุกีฬา เพื่อ<br>ให้บริการประชาชนสำหรับ<br>การจัดบริการสาธารณะใน<br>ตำบลโยนก | 20,000                         | ก.ย.68                | -                      | -                        | ✓                      | -                                |          |
| 12  | ประเพณีสืบทอด<br>ทะเลสาบเชียงแสน                                   | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนกและพื้นที่ใกล้เคียง                                       | 40,000                         | ม.ค.68                | ✓                      | -                        | -                      | 40,000                           |          |

### 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษาและการสาธารณสุข

#### 3.1 แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | อุดหนุนค่าอาหาร<br>กลางวันโรงเรียนในเขต<br>เทศบาลตำบลโยนก | อุดหนุนอาหารกลางวัน<br>สำหรับนักเรียนตั้งแต่<br>ระดับชั้นอนุบาล-ชั้น<br>ประถมศึกษาปีที่ 6 ใน<br>โรงเรียนสังกัดสพฐ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,024,000                      | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | ✓                        | -                      | 933,800                           |          |
| 2   | สนับสนุนค่าใช้จ่ายการ<br>บริหารสถานศึกษา                  | 1. ค่าอาหารกลางวัน ในอัตรา<br>มื้อละ 36 บาทต่อคน จำนวน<br>245 วัน (ทุกคน)<br>2. ค่าจัดการเรียนการสอน<br>(รายหัว) ในอัตราคนละ 1,972<br>บาท (ทุกคน)<br>3. ค่าหนังสือเรียน ในอัตราคน<br>ละ 290 บาท (เฉพาะเด็ก 3-5<br>ปี)<br>4. ค่าอุปกรณ์การเรียนใน<br>อัตราคนละ 200 บาท (เฉพาะ<br>เด็ก 3-5 ปี)<br>5. ค่าเครื่องแบบนักเรียน ใน<br>อัตราคนละ 325 บาท (เฉพาะ<br>เด็ก 3-5 ปี)<br>6. ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน<br>ในอัตราคนละ 490 บาท<br>(เฉพาะเด็ก 3-5 ปี) | 738,684                        | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | ✓                        | -                      | 330,020                           |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม     | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบปรมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|     |                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                  |          |
| 3   | วัสดุงานบ้านงานครัว | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ในพื้นที่ตำบลโยนก และนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเทศบาลตำบลโยนก | 900,000                        | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | ✓                        | -                      | 481,921                          |          |

### 3.2 แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                         | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                              | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบปรมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                         |                                                           |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                  |          |
| 1   | สัตว์ปลอดโรคคน<br>ปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                                                                                          | ฉีดวัคซีนสุนัขและแมวใน<br>พื้นที่ตำบลโยนก                 | 38,100                         | ก.พ.-มี.ค.68          | -                      | ✓                        | -                      | -                                |          |
| 2   | สืบสานพระราชปณิธาน<br>สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม<br>พระศรีสวางควัฒน วรขัตติ<br>ยะราชนารี   | สตรีอายุ 35 ปี ขึ้นไปในพื้นที่<br>ตำบลโยนก                | 30,000                         | พ.ค.-มิ.ย.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                |          |
| 3   | ตรวจสุขภาพเคลื่อนที่<br>สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ<br>เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย<br>ลักษณ์อัครราชกุมารี กรม<br>พระศรีสวางควัฒน วรขัตติ<br>ยะราชนารี | ตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้กับ<br>ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก | 30,000                         | เม.ย.-พ.ค.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                  | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                           | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                  |                                                                                        |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 4   | อบรมหมอบูบ้าน<br>ในพระราชประสงค์ | อบรมให้ความรู้การดูแล<br>สุขภาพและ<br>การปฐมพยาบาลเบื้องต้น<br>ให้กับประชาชนในหมู่บ้าน | 30,000                         | มิ.ย.-ก.ค.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 5   | เครื่องพ่นหมอกควัน               | จัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน<br>จำนวน 1 เครื่อง                                           | 59,000                         | ม.ค.-ก.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

### 3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                           | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                   | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                           |                                                                                |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่<br>จำเป็นในการศึกษา<br>ของนักเรียน | ช่วยเหลือค่าใช้จ่ายที่<br>จำเป็นในการศึกษาของ<br>นักเรียนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก | 30,000                         | พ.ค.-ก.ค.68           | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

## 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพชีวิตและป้องกันบรรเทาสาธารณภัย

### 4.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                  | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                  |                              |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | ขับขี้อลาดภัยสร้าง<br>วินัยจราจร | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก | 10,000                         | พ.ค.-ก.ค.68           | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                    | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม     | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                    |                                  |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 2   | จัดตั้งและฝึกทบทวน<br>สมาชิกอปพร.ตำบล<br>โยนก                                                                                                      | สมาชิกอปพร.ในพื้นที่<br>ตำบลโยนก | 30,000                         | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 3   | โครงการฝึกอบรมให้<br>ความรู้แก่ประชาชน<br>ด้านการป้องกันและ<br>ระวังอัคคีภัยไฟฟ้า<br>หมอกควันและการ<br>ป้องกันอุทกภัย<br>แผ่นดินไหวดินโคลน<br>ถล่ม | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก     | 10,000                         | ก.พ.-เม.ย.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

#### 4.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                     | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม             | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                     |                                          |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | พัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้า<br>ชุมชน       | กลุ่มอาชีพในพื้นที่และ<br>ประชาชนที่สนใจ | 15,000                         | พ.ย.ธ.ค.67            | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 2   | ฝึกอบรมการประกอบ<br>อาชีพตำบลโยนก   | กลุ่มอาชีพในพื้นที่และ<br>ประชาชนที่สนใจ | 15,000                         | มิ.ย.-ก.ค.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 3   | ส่งเสริมและพัฒนา<br>คุณภาพชีวิต     | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก             | 15,000                         | ก.พ.-มี.ค.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |
| 4   | ส่งเสริมเศรษฐกิจ<br>พอเพียงตำบลโยนก | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก             | 20,000                         | เม.ย.-มิ.ย.68         | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

## 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ดำรงความสมบูรณ์อย่างยั่งยืน

### 5.1 แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                         | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                         |                                                    |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอัน<br>เนื่องมาจากสมเด็จพระ<br>กนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระ<br>เทพรัตนราชสุดาฯ<br>สยามบรมราชกุมารี | อนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชที่หา<br>ยากในพื้นที่ตำบลโยนก | 5,000                          | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

### 5.2 กลยุทธ์ส่งเสริมและพัฒนากการควบคุม ป้องกัน และแก้ไขปัญหาขยะ น้ำเสียและมลภาวะ

#### (1) แผนงานเคหะและชุมชน

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                              | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                                                              |                              |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | ส่งเสริมการบริหาร<br>จัดการขยะและการ<br>จัดการน้ำเสียในชุมชน | ประชาชนในพื้นที่ตำบล<br>โยนก | 30,000                         | เม.ย.-พ.ค.68          | -                      | -                        | ✓                      | -                                 |          |

## 6. ยุทธศาสตร์การเมืองการบริหาร

### 6.1 แผนงานบริหารทั่วไป

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม             | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                                       | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------------|----------|
|     |                             |                                                                                    |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                   |          |
| 1   | เลือกตั้งเทศบาลตำบล<br>โยนก | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ<br>เลือกตั้งผู้บริหารและ<br>สมาชิกสภาท้องถิ่นตำบล<br>โยนก | 200,000                        | มี.ค.พ.ค.68           | -                      | ✓                        | -                      | -                                 | -        |

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม                                                                                                                                                                                  | ผลผลิต<br>ของโครงการ/กิจกรรม                                          | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ<br>(บาท) | ระยะเวลา<br>ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ         |                          |                        | ผลการใช้จ่าย<br>งบปรมาณ<br>(บาท) | หมายเหตุ |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------|------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------------------|----------|
|     |                                                                                                                                                                                                  |                                                                       |                                |                       | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                                  |          |
| 2   | จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการ<br>ร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กร<br>ปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ระดับอำเภอ(อำเภอ<br>เชียงใหม่)                                                                         | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น<br>ทั้ง 7 แห่ง ในอำเภอเชียง<br>แสน           | 20,000                         | ต.ค.67-ก.ย.68         | -                      | ✓                        | -                      | -                                |          |
| 3   | ฝึกอบรมให้ความรู้แก่<br>คณะกรรมการประจำ<br>หน่วยเลือกตั้งและ<br>เจ้าหน้าที่รักษาความ<br>ปลอดภัยประจำหน่วย<br>เลือกตั้งในการออกเสียง<br>ลงคะแนนสมาชิกสภา<br>เทศบาลและ<br>นายกเทศมนตรีตำบล<br>โยนก | คณะกรรมการประจำ<br>หน่วยเลือกตั้ง เทศบาล<br>ตำบลโยนก จำนวน 8<br>หน่วย | 50,000                         | พ.ค.68                | -                      | -                        | ✓                      | -                                |          |
| 4   | ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ<br>คุณธรรมจริยธรรมแก่<br>ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>เทศบาลและพนักงาน<br>เทศบาล                                                                                                   | ผู้บริหาร สมาชิกสภา<br>เทศบาลและพนักงาน<br>เทศบาล                     | 20,000                         | มี.ค.68               | ✓                      | -                        | -                      | 19,800                           |          |
| 5   | จัดเก็บภาษีเคลื่อนที่                                                                                                                                                                            | ผู้มีหน้าที่เสียภาษีในพื้นที่<br>ตำบลโยนก                             | 5,000                          | ม.ค.เม.ย.68           | -                      | -                        | ✓                      | -                                |          |